

**REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

ClaveInst 911

27MSU0025E

| | |
|--|----------------|
| Año que se reporta: | 2009 |
| Trimestre que se reporta: | 3er. trimestre |
| Fecha de elaboración del reporte: | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| Nombre del responsable de la Obra | ING. JOSE GUILLERMO DELGADO MEZA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | Tel. | 937 37 27050 EXT 7017 | Correo electrónico |
| Nombre del responsable de Planeación | | Tel. | | Correo electrónico |

| Consecutivo | Descripción de la obra | No. de m2 | Sede Obra | | | | | Monto por tipo de construcción (cifras en pesos) | | | | | Monto Apoyado (en pesos) |
|--|--|------------|-----------------|---|-------------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| | | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Campus existente | Nuevo Campus | Obra Nueva | Remodelación y/o adecuación | Ampliación | Mantenimiento | Equipamiento | (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples. |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MEJORAR LA FORMACION Y ATENCION AL ESTUDIANTE Y PROFESORADO A TRAVÉS DEL CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO (2DA. ETAPA) | 612 | | DES de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias/DES de Ciencias Sociales y Administrativas | CARDENAS | X | | 5,722,000.00 | | | | | 5,722,000.00 |
| 2 | AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP | 345 | | DES de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias | CARDENAS | X | | | | 2,068,000.00 | | | 2,068,000.00 |
| Total apoyado con recursos FAM | | 957 | | | | | | 5,722,000.00 | 0.00 | 2,068,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,790,000.00 |

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

guillemodm@hotmail.com

ClaveInst 911

27MSU0025E

| Consecutivo | Descripción de la obra | Número de alumnos beneficiados | | | Matrícula total de la DES | Número de académicos beneficiados |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Femenino | Masculino | Total | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | | | |
| 1 | MEJORAR LA FORMACION Y ATENCION AL ESTUDIANTE Y PROFESORADO A TRAVÉS DEL CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO (2DA. ETAPA) | 2,599 | 2,685 | 5,284 | 5,284 | 396 |
| 2 | AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP | 800 | 1,486 | 2,286 | 2,286 | 208 |
| Total apoyado con recursos FAM | | 3,399 | 4,171 | 7,570 | 7,570 | 604 |

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

ClaveInst 911

27MSU0025E

| Consecutivo | Descripción de la obra | las | Áreas | | Sanitarios | | Otros | | Total | |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | as cticas | Comunes | Comunes | Número | Número | Número | Número | Número | Número |
| | | MF programados | Número | MF programados | Número | MF programados | Número | MF programados | Número | MF programados |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | | | | | | | |
| 1 | MEJORAR LA FORMACION Y ATENCION AL ESTUDIANTE Y PROFESORADO A TRAVÉS DEL CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO (2DA. ETAPA) | 80 | 1 | 146 | 1 | 30 | | | | 612 |
| 2 | AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP | | 1 | 25 | | | | | 5 | 345 |
| Total apoyado con recursos FAM | | 80 | 2 | 171 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 957 |

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

ClaveInst 911

27MSU0025E

| Consecutivo | Descripción de la obra | Status de las Obras | | | | | | | Recursos Ejercidos (montos en pesos) | Observaciones de las obras detenidas-demoradas |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Avance | | Fecha de Inicio | | Fecha de terminación | | Fecha de inauguración de la obra más relevante | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Comentarios sobre problemas en obra |
| | | % de avance ponderado de la obra | % de avance en equipamiento | Programado | Real (Primera piedra) | Programado | Real | | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | | | | | | | |
| 1 | MEJORAR LA FORMACION Y ATENCION AL ESTUDIANTE Y PROFESORADO A TRAVÉS DEL CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO (2DA. ETAPA) | 0 | 0 | 26/10/2009 | NO DEFINIDA | 26/01/2010 | NO DEFENIDA | NO DEFENIDA | 0.00 | SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE), PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA CUAL SE PUBLICO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON NUMERO 56916001-012-09 PAQUETE 307, CON LAS SIGUIENTES FECHAS VISITA DE OBRA EL 17 DE SEPTIEMBRE, JUNTA DE ACLARACIONES EL 18 DE SEPTIEMBRE Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EL 25 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA TULIPAN S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE 3,861,106.09 MAS I.V.A. |
| 2 | AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP | 0 | 0 | 26/10/2009 | NO DEFINIDA | 26/01/2010 | NO DEFENIDA | NO DEFENIDA | 0.00 | SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE), PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA CUAL SE PUBLICO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON NUMERO 56916001-012-09 PAQUETE 308, CON LAS SIGUIENTES FECHAS VISITA DE OBRA EL 17 DE SEPTIEMBRE, JUNTA DE ACLARACIONES EL 18 DE SEPTIEMBRE Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EL 25 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ TORRES S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE 1,571,268.97 MAS I.V.A. |
| Total apoyado con recursos FAM | | | | | | | | | 0.00 | |

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

ClaveInst 911

27MSU0025E

| Consecutivo | Descripción de la obra | Avance porcentual en que se encuentra la obra | |
|--|--|---|-------------------------|
| | | Arquitectónico y/o Estudio técnico Convenio | Avance de la licitación |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | |
| 1 | MEJORAR LA FORMACION Y ATENCION AL ESTUDIANTE Y PROFESORADO A TRAVÉS DEL CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO (2DA. ETAPA) | 100% | 100% |
| 2 | AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP | 100% | 100% |
| Total apoyado con recursos FAM | | | |