

**REPORTE DE AVANCES
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM)**

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

Clavelnst 911

27MSU0025E

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	INFORME TRIMESTRAL
Fecha de elaboración del reporte:	14/09/2010

Nombre del responsable de la Obra	ING. JOSE GUILLERMO DELGADO MEZA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	Tel.	937 37 27050 EXT 7017	Correo electrónico	guillermodm@hotmail.com
Nombre del responsable de Planeación	MTRA. ESMERALDA DEL ROCIO VERA IBAÑEZ	Tel.	937 37 27050 EXT 7039	Correo electrónico	rociolelzama@hotmail.com

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra				Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Empleos Ge		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino				Total	Monto
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP (2da etapa)	345	638	DES de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias	CARDENAS	X		4,601,000.00						4,601,000.00	840	1,559	2,399	2,399	208	1,190,000.00
2	AUMENTAR EL NIVEL ACADEMICO CON LA INSERCIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA Y EL PROGRAMA DE POSGRADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CADI Y EL AREA DESTINADA A POSGRADO	1,900	638/639	DES de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias/DES de Ciencias Sociales y Administrativas	CARDENAS	X		3,191,000.00						3,191,000.00	2,623	2,730	5,353	5,353	396	825,800.00
Total apoyo con recursos FAM		2,245						7,792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792,000.00	3,463	4,289	7,752	7,752	604	2,015,800

Universidad Popular de la Chontalpa	2,245.00	0	0	0	0	0	7,792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792,000.00	3,463	4,289	7,752	7,752	604	2,015,800.00
-------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	--------------	------	------	------	------	--------------	-------	-------	-------	-------	-----	--------------

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

Clavelnst 911

27MSU0025E

Consecutivo	Descripción de la obra	Otros		Total		Status de las Obras					Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra				
		Número	M ² programados	Número	M ² programados	Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Arquitectónico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación	
						% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante					
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																	
1	AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEORICOS Y AXIOLOGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP (2da etapa)			5	345	0	0	15/11/2010		15/02/2011		NO SE HA DETERMINADO ALGUNA FECHA	0.00	SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO Y DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITFE) EL PASADO 15 DE JULIO, EN DONDE SE ACORDO SOLICITAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS OBRAS QUEDANDO ESTA EN OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, LO CUAL SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO RE/150/2010 DE FECHA 19 DE JULIO, ASI TAMBIEN SE DIRIGIO OFICIO AL ITFE (RE/155/2010) PARA ENVIAR LOS PLANOS Y ALCANCE DEL PROYECTO, ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR	80%	0%	
2	AUMENTAR EL NIVEL ACADEMICO CON LA INSERCIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA Y EL PROGRAMA DE POSGRADO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL CADI Y EL AREA DESTINADA A POSGRADO					0	0	15/11/2010		15/02/2011		NO SE HA DETERMINADO ALGUNA FECHA	0.00	SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO Y DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITFE) EL PASADO 15 DE JULIO, EN DONDE SE ACORDO SOLICITAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS OBRAS QUEDANDO ESTA EN CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POSGRADO TERA ETAPA, LO CUAL SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO RE/150/2010 DE FECHA 19 DE JULIO, ASI TAMBIEN SE DIRIGIO OFICIO AL ITFE (RE/155/2010) PARA ENVIAR LOS PLANOS Y ALCANCE DEL PROYECTO, ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR Y SE REALIZA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTES.	80%	0%	
Total apoyado con recursos FAM		0	0	5	345	#REF!							0.00				

Universidad Popular de la Chontalpa 0 0.00 5 345.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

Clavelnst 911

27MSU0025E

Consecutivo	Descripción de la obra
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	
1	AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEÓRICOS Y AXIOLÓGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP (2da etapa)
2	AUMENTAR EL NIVEL ACADÉMICO CON LA INSERCIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA Y EL PROGRAMA DE POSGRADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CADI Y EL ÁREA DESTINADA A POSGRADO
Total apoyado con recursos FAM	

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Popular de la Chontalpa

Entidad federativa:

Tabasco

Clavelnst 911

27MSU0025E

Consecutivo	Descripción de la obra
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
1	AMPLIAR EL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS SABERES TEÓRICOS Y AXIOLÓGICO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS PE QFB E IQP (2da etapa)
2	AUMENTAR EL NIVEL ACADÉMICO CON LA INSERCIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA Y EL PROGRAMA DE POSGRADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CADI Y EL ÁREA DESTINADA A POSGRADO
	Total apoyado con recursos FAM